



בית משפט השלום באשדוד

ת"א-09-628 פילות ואחר' נ' פרץ בוני הנגב(1993) בע"מ

בפני כב' השופט עmittel כהן

התובע 1. שגיב פילות
2. יעל פילות

נגד

פרץ בוני הנגב(1993) בע"מ התובע

פסק דין

תביעה של ליקויי בניה, בה השאלה העיקרית שבמחלוקת היא האם נוכח סירובם של התובעים לאפשר לנتابעת לתקן את הליקויים שהתגלו בדירה בהתאם לחוות דעת מומחה בית המשפט, איבדו הם את הזכות לפיצוי.

רקע

- .1. ביום 29.12.05 התקשרו התובעים עם הנتابעת בחוזה לרכישת בית וביום 27.5.07 נמסרה להם החזקה בבית.
- .2. ב- 7.04.09 הוגשה התביעה, בשל ליקויי בניה נתענים.
- .3. בית המשפט מינה מומחה מטעם, המהנדס דובדבני, כדי שיחוויה דעתו על הליקויים הקיימים בבית. לאחר קבלת חוות הדעת, הודיעה הנتابעת כי היא מוכנה לתקן את הליקויים בהתאם לחוות הדעת, אך לא לפצות את התובעים ואילו התובעים הודיעו שהם אינם מוכנים שהנتابעת תתקן את הליקויים בהתאם חוות הדעת, מאחר ולטענתם, איבדה הנتابעת את זכותה לבצע התקונים. לטענת הנتابעת, איבדו התובעים את זכותם לפיצוי ממשום שלא אפשרו לה לתקן את הליקויים

טענות התובעים

- .4. התובעים רכשו מהנتابעת קווטי בן חמישה חדרים (להלן: "הבית"), בהתאם להסכם מכירת מים 29.12.2005 (להלן: "הסכם המכר"), בו נקבע מועד למסירת החזקה ליום 30.11.06. הבית נמסר לתובעים ביום 27.5.07, באיחור של כחצי שנה.
- .5. בהתאם המכירה נקבעה תקופת חסド של 90 ימים, שאחריה התחייבת הנتابעת לפצות את התובעים בסכום של \$ 600 לכל חדש אייחור. לטענת התובעים, מאוחר והאייחור חריג מסגרת תקופת החסד, הם זכאים לפיצוי בגין כל תקופת האיחור, החל מיום הראשון; ועל כן מגיע להם פיצוי בסך \$ 1,800, הם \$ 7,200, שי נקבע למועד הגשת התביעה.



בית משפט השלום באשדוד

ת"א-09-628 פילות ואחר' נ' פרץ בוני הנגב(1993) בע"מ

- .6. ב- 1.5.07, בטרם מסירת החזקה, נבדק הבית ע"י המהנדס רון ארץ. חווות דעתו של המהנדס ארץ הועברה לנتابעת, ביחד עם דרישת לתקן את הליקויים. הנتابעת ביצעה תיקונים קוסמטיים בלבד. לאחר שהנתבעת לא תיקנה את הליקויים, הזמיןו התובעים חוות דעת משילמה, מטעם המהנדס מרדיqi אדרל, אשר ביקר בבית ב- 13.4.08, על פיו נותרו בבית ליקויים שעלות תיקונים מסתכמת ב- 139,723 ש"ח.
- .7. מושיפים התובעים וטענים כי בגיןם שפכה הנتابעת פסולת בניין, במקום אדמה גננית וכן יש להחליף את האדמה, בעלות של 25,000 ש"ח. כבר כאן יש לדוחות טענה זו, אשר לא תמכה בראיות ולא צוינה באיזה מחותמת הדעת שהוגשו.
- .8. לטענת התובעים, נגרמו להם נזקים בסכום של 214,789 ש"ח, על פי הפיירות הבא : 139,723 ש"ח עלות התקיונים בהתאם לחווות הדעת ; 2,366 ש"ח - עלות חוות דעת המהנדסים ; 7,200 ש"ח - בגין האיחור במסירה ; 10,500 ש"ח - דירור חלופי ; 30,000 ש"ח - טרחה ועגמות נש ; 25,000 ש"ח - החלפת אדמה ושיקום הגינה. לצרכי אגרה, העמידו התובעים את תביעתם על סכום של 150,000 ש"ח.

טענת הנتابעת

- .9. הנتابעת מכחישה את התביעה וטענת שהוגשה בחומר תום לב, מתוך מטרה להיפרע שלא כדין מהנתבעת.
- .10. הנتابעת מאשרת שהבית נמסר לתובעים ב- 27.5.07, וכי מועד המסירה החוזי נקבע ל- 30.11.06, אולם, בהתאם להסכם המכרז, אייחור של 90 ימים מעבר למועד המסירה, לא מהווה הפרה ולא מזכה את התובעים בפייצוי. הנتابעת פיצחה את התובעים, בהתאם להסכם המכרז, בסכום של 6,951 ש"ח, בגין תקופת האיחור במסירה, מעבר לתקופת החсад.
- .11. הנتابעת בנתה את הבית במינונות ובזהירות. אם וככל שהוא ליקויי בינוי בית, הרי של פיי דין ועל פי החסכם, מוקנית לנتابעת זכות לתקןם. אי מתן אפשרות סבירה לנتابעת לבדוק ולתקן את הליקויים, מהויה ויתור סופי ומוחלט של התובעים על טענותיהם, ומשחררת את הנتابעת מכל חבות לתקן הליקויים. התובעים לא אפשו לנتابעת לתקן את הליקויים בכורה סבירה, שעה שהערימו קשיים מוחותיים בסিורובם המתmeshך לאפשר לנציגי הנتابעת לבצע את עבודותם.
- .12. ביום 25.7.07 אישרו התובעים כי תיקון הליקוי בעניין חוסר אדמה גננית בוצע לשביועות רצונם.

הראיות

- .13. התובעים צירפו תצהיר מטעם התובע 1 (להלן: "התובע") והנתבעת מטעם גבי ורד רואה. העדים נחקרו על תצהירים בדין הוכחות אשר התקיימים ביום 28.4.13



בית משפט השלום באשדוד

ת"א-09-628 פילות ואחר' נ' פרץ בוני הנגב(1993) בע"מ

.14 התובעים צירפו חוות דעת מטעם המהנדס רון ארד, מיום 12.5.07, בהתאם לביקורת אשר ערך ביום 1.5.07, על פייה עלה תיקון הליקויים בבית השטכמתה בסכום של 37,150 ש"ח, בתוספת פיקוח בשיעור 10% ובתוספת מע"מ. במידה והליקויים יתוקנו ע"י התובעים, יש להוציא 35%. דהיינו, סכום התקיקון בהתאם חוות דעת זו, מסתכם ב- 55,167 ש"ח, בתוספת מע"מ.

בנוסף, הגיעו התובעים חוות דעת מטעם המהנדס מרדכי אדרל, מיום 13.4.08, בהסתמך על ביקור בבית ביום 13.4.08, על פייה נותרו בבית ליקויים שלולים תיקונים, באמצעות קבלן מזדמן, מסתכמת ב- 120,972 ש"ח בתוספת מע"מ, כולל פיקוח הנדי.

.15 הנتابעת הגישה חוות דעת מטעם המהנדס נחום פרמינגר, אשר ערך ביקור בבית ביום 16.11.09. לדעת המהנדס פרמינגר, כמעט כל הליקויים הנטענים בחוות דעתו של המהנדס אדרל, אינם קיימים. לאחר שסקר המהנדס פרמינגר את הליקויים הנטענים בחוות דעתו של המהנדס אדרל, הגיעו הוא למסקנה כי קיימים זניחים שלולים תיקונים מסתכמת ב- 240 ש"ח.

.16 נכון הפעם חוות דעת הצדדים, מינה בית המשפט את המהנדס יעקב זבדני כמומחה מטעם בית המשפט (להלן: "המומחה"). מומחה בית המשפט מפרט את הליקויים שנמצא בבית, אשר תיקונים מסתכמים בסכום של 26,400 ש"ח בתוספת מע"מ לא כולל פיקוח בשיעור 10%. בעלות אשר ציין המומחה לא כוללה בדיקת מעבדה לרטיבות בחול המצע וייבוש, באט תימצא מעל 6% בחול, בעלות מוערכת של 3,500 ש"ח.

לදעת המומחה, ניתן להמשיך ולהתגורר בדירה באופן סביר בעת ביצוע התקיקונים, תוך אי נוחות מקובלת במקרים דומים. באם יידרש, לאחר בדיקת מעבדה, שיש צורך בייבוש חול המצע בקומה התחתונה, לא ניתן יהיה להתגורר באזורי שיש לייבשים, בעיקר חדר הדיר, לשחק שבוע וכן יהיה צורך בהזנת רהיטים. ביצוע התקיקונים על ידי הנتابעת עשוי להזיל עבורה את העליות בשיעור של 20%.

דיון

.17 בהתאם חוות דעת מומחה בית המשפט, אשר ביחס לנכונות חוות דעתו לא קיימת מחולקת בין הצדדים, נותרו בבית ליקויים שלולים תיקונים 29,040 ש"ח בתוספת מע"מ וכן קיים צורך לבדוק רטיבות בחול המצע, בדיקה אותה לא ביצוע המומחה.

.18 מסיכון הצדדים, עולה כי המחלוקת העיקריות בין הצדדים הן :

.18.1 האם איבדו התובעים את זכותם לتبיע את עלות תיקון הליקויים, עקב כך שלא הצליחו לנتابעת לתקן אותם. אם לא איבדו התובעים את זכותם לפיצוי, האם יש



בית משפט השלום באשדוד

ת"א-09-628 פילות ואחר' נ' פרץ בוני הנגב(1993) בע"מ

לפוצותם בהתאם לעלות ביצוע התיקונים על ידי קבלן מזדמן או בהתאם לעלות ביצוע התיקונים לנتابעת.

18.2. האם זכאים התובעים לפיצוי בגין האיחור במסירה, עגמת נש, דירות חלופי, תמלול שיחות והחזרת עלות חוות הדעת.

19. לאחר שעינייתי בחומר אשר הגיעו הצדדים, שמעתי את העדים ואת סיכון הצדדים, אני סבור שדין התביעה להתקבל בחלוקת, ועל הנتابעת לפוצותם התובעים בהתאם לחוזות דעת מומחה בית המשפט בהתאם לעלות ביצוע התיקונים על ידי קבלן מזדמן, וכן בראשי נוק נספים, כפי שיפורט להלן.

משקל הראיות

עדותה של הגבי ורואה מטעם הנتابעת

גב' רואה העידה כי התחלתה לעבוד אצל הנتابעת בשנת 2011, כך שככל האירושים נושא התביעה אינם בידיעתה האישית ומהווים עדות שמיעה, האסורה על פי דין.

לאורו, ניתן היה להסתמך על תצהיריה של הגבי רואה כראיה לכך שהמסמכים אשר צורפו לו, מופיעים בתיק הדייר של התובעים אצל הנتابעת, אולם הגבי רואה העידה שלא ראתה את תיק הדייר, אלא רק את תיק המוצגים אשר הוקן על ידי ב"כ הנتابעת. נכון זאת, לא יכולה הגבי רואה להעיד אם המסמכים אשר צורפו לתצהיריה מופיעים בתיק הדייר של התובעים אצל הנتابעת, אם לאו.

על כן, גבי רואה אינה יכולה להעיד בקשר לאירועים הרלוונטיים בתיק, נוכחות המסמכים אשר צורפו לתצהיריה ו אף לא כי המסמכים הוצאו מתיק הדייר של התובעים אצל הנتابעת. למורת האמור, הסתמכת על פרוטוקולי תיקון ליקויים שצורפו לתצהיר, כראיה לכך שהנتابעת מודה באמור בהם.

21. התובע צירף לתצהיריו תמלול שיחות אשר לטענתו ערך עם נציגי הנتابעת. התובע לא צירף לתיק המוצגים את הקלטות השיחות אשר תומלו ולא העבירן לידי ב"כ הנتابעת. כלל הראייה הטובה ביותר דורש את הגשת מקור הראייה ולא העתק, ובוודאי שכן כאשר מדובר בתמליל הקלטה לעומת הקלטה עצמה. אולם, כלל זה רוכך וכיום מדובר בכלל המתווך במשקל הראיות ולא קבילותן עמ"פ 869/81 וחמץ שניר נ' מדינת ישראל, 4.11.1984 (להלן: "ב"ץ שני"י"), אולם על בעל הדין ליתן טעם מדוע לא הוציא המסמכים המקורי עמ"א 6205/98 אונגר נ' עופר, [15.7.01], דבר שלא נעשה במקרה זה.



בית משפט השלום באשדוד

ת"א-09-628 פילוט ואחר' נ' פרץ בוני הנגב(1993) בע"מ

בנוסף, אם המבקש להגיש הkalטה כראיה מוכיחה את תנאי הקבילות, כפי שנקבעו בפסק"ד שניר, תשמש הkalטה ראייה לתוכנם של הדברים המוקלטים בה, אולם לא כך הדבר כאשר מדובר בהגשת תמליל הkalטה, ללא מוקר הkalטה:

"אם הkalטה חסורה, אין, כמובן, אפשרות להכריע בקשר לתוכנה של השיחה המוקלטה על-ידי פניה אל המבשיר המכאניג, שקלט את השיחה והנציח אותה, ואמ בז' המשפט תלייך ורוק בתמליל לצורך קבלת מידע על תוכן השיחה, מוגפל בכך החץ בין השמעה הבלתי אמצעית לבין קבלת המידע על ידי בית המשפט. התמליל הוא לא ספק כל עוזר משני, ... מקובל علينا, כי השופט הוא המופקד על קליטתו של חומר הריאיות, בו בזמן שעורך התמליל הוא תמיד רק מסיע ועוזר, עם כל ההערכה לפועלו הוא, על-כון, רק בגדר עד."

[ע"פ 869/81 וחמד שניר נ' מדינת ישראל, 4.11.1984]

בענייננו, כאמור, לא צירפו הותובים את הkalטות השיחות עליהם מבקשים הם להסתמך, ולא נתנו הסבר מדוע נמנעו מהם מהגשת הkalטות. נכון זאת, נמנעה מהנתבעת האפשרות לבחון את עמידת הkalטות בתנאי פס"ד שניר ואת נכונות תמלול הkalטות.
על כן, אני סבור שהמשקל שיש ליתן לתמלול השיחות, הוא קטן ביותר, אם בכלל.

המועדים רלוונטיים

להלן רשימת מועדים רלוונטיים, כפי שעולה מהריאיות. ברשימה לא מפורטים המכתבים הרבים אשר הוחלו בין הצדדים:

תאריך	אירוע
29.12.05	חתימת הסכם המכ"ר ;
30.11.06	מועד המשירה החוזי (החזקת לא נסירה במועד זה) ;
25.3.07	פרוטוקול מסירה ראשונה, כולל רשימת ליקויים ;
1.5.07	חו"ד הנדסית מטעם הותובים – המהנדס רון ארד ;
27.5.07	מסירה החזקה. פרוטוקול מסירה, כולל רשימת ליקויים ;
26.7.07	פרוטוקול תיקון ליקויים ;
17.8.07	פרוטוקול תיקון ליקויים ;
12.3.08	פרוטוקול תיקון ליקויים ;
13.4.08	חו"ד הנדסית מטעם הותובים – המהנדס אדרל ;
2.7.08	פרוטוקול תיקון ליקויים ;
8.8.08	פרוטוקול תיקון ליקויים ;
16-18.11.08	פרוטוקול תיקון ליקויים ;
7.4.09	הגשת התביעה ;
22.11.09	חו"ד הנדסית מטעם הנטבעים – נחום פרמינג'ר



בית משפט השלום באשדוד

ת"א-09-628 פילות ואחר' נ' פרץ בוני הנגב(1993) בע"מ

בין האিירוארים המתווארים להן החליפו הצדדים הצדדים מכתבם רבים וכן, ככל הנראה, שוחחו פעמים רבות בטלפון.

זכותם של התובעים לפיצוי

.23 לטענת הנتابעת, איבדו התובעים את זכותם לפיצוי מאחר ולא אפשרו לה לתקן את הליקויים. לחילופין, טענת הנتابעת כי יש לפצות את התובעים בהתאם לחות עלות התיקונים על ידה, ולא על ידי קבלן מזדמן.

.24 אני סבור שהתובעים נתנו לנتابעת הזדמנות לתקן את הליקויים, והוא לא נצלה את האפשרות שנטנה לה. נכון זאת, אני סבור שעל הנتابעת לפצות את התובעים בהתאם לעלות התיקונים באמצעות קבלן מזדמן. להלן נימוקי.

.25 אני דוחה את טענת הנتابעת כי אם לא היו נתונים לה התובעים את אפשרות התקן, היו הם מפסידים את זכותם לפיצוי בגין הליקויים הקיימים. ההלכה קובעת כי אם לא מאפשר הקונה לקבלן לבצע את התיקונים, מאבד הוא את הזכות לקבלת פיצוי בהתאם למחרת התקן על ידי קבלן מזדמן וזאת לצורך ביצוע התקן ע"י הקבלן. ראו:

"הנה-כ"כ, השאלה متى זכאי הקבלן לתקן בעצמו את הליקויים (או ליתר דיוק, متى זכאי הוא לשלם רק את העלות שבהיה לו התקן), אינה שאלה שיש לה תשובה חד-משמעית. הכל תלוי בסיבות המקורה. כך למשל נפסק שכារב בעל דירה מסרב לאפשר לקבלן לתקן, הפיצוי ייחסב על-פי עלות התקן לקבלן..."

[ע"א 656/99 ד"ר עדיה בר שירה ואחר' נ' מעונות ובנייה בע"מ, 13.5.2003]

נכון אמרור, השאלה שעלי לבדוק היא האם זכאים התובעים לפיצוי בהתאם לעלות ביצוע התיקונים לנتابעת או בהתאם לעלות ביצוע התיקונים להם, באמצעות קבלן מזדמן.

.26 כאשר נתונים קונה הזדמנויות מספקת לקבלן לתקן את הליקויים בטרם ההליך המשפטי, אין לדרש מהם ליתן לקבלן הזדמנויות חוזרות במסגרת ההליך המשפטי, ראו:

"לדעת המחבר, אם לפני הגשת התביעה נתן הקונה למוכר הזדמנות נאותה לתיקון אי-ההתامة, אין לדרש מהם מתן הזדמנות נוספת במסגרת ההליך השיפוטי. דברים אלה מקובלים עליי"

[ע"א 656/99 ד"ר עדיה בר שירה ואחר' נ' מעונות ובנייה בע"מ, 13.5.2003]



בית משפט השלום באשדוד

ת"א-09-628 פילות ואחר' נ' פרץ בוני הנגב(1993) בע"מ

27. מטיבן הדברים, בכל דירה חדשה עלולים להיות ליקויים, אוטם יש לאפשר לקבלן לתיקן. במקרה הנוכחי, אני סבור שהתובעים נתנו לנتابעת אפשרויות מספיקות לתיקון הליקויים, בטרם הגשת התביעה, מהסיבות הבאות:
- 27.1. כאמור לעיל, הנتابעת לא צירפה וראית להוכחת טענותיה (ראו לעיל בעניין תצהירה של העדה מטעם הנتابעת), אך לא הוכיחה הנتابעת כי היא הייתה מוכנה לתקן את הליקויים או כי התובעים הערימו קשיים על ביצוע התקיונים.
- 27.2. התובעים נתנו לנتابעת הזדמנויות רבות לתקן את הליקויים, והיא לא נצלה אותן. סמוך למועד המטירה העבירה התובעים לנتابעת את חוות דעתו של המהנדס רון ארד, הנتابעת ביצהעה תיקונים הנ"ל, העבירה התובעים לנتابעת את חוות דעתו של המהנדס לאחר ביצוע התקיונים הנ"ל, 12.3.08, 17.8.07, 26.7.07. ואילו מיום 13.4.08, אחרי חוות דעת זו ביצעו הנتابעת תיקונים בתאריכים: 2.7.08, 8.8.08-1, 16-18.11.08.
- למרות זאת, לא תוקנו כל הליקויים, ונשארו הליקויים אשר פורטו בחוות דעתו של המומחה.
- 27.3. אני סבור שדי בשש הזדמנויות שניתנו לנتابעת ובמיוחד שבטרם שלושת התקיונים האחרונים הוחיקה הנتابעת בידיה את חוות דעתו של המהנדס אדר.
28. יותר לכך, גם לאחר הגשת התביעה (אשר הוגש בצרוף חוות דעתו של המהנדס אדר) ובטרם מינוי מומחה מטעם בית המשפט, יכול היה הנتابעת לבקש לתקן את הליקויים. אולם, במקרה זה, הגישה היא את חוות דעתו של המהנדס פרמינג'ר, מיום 22.11.09, בה נטען שאין ליקויים בבית. רק לאחר קבלת חוות דעתו של המומחה, הסכימה הנتابעת לתקן את הליקויים שנמצאו על ידו, אולם אז כבר אייבדה היא את הזכות לתקן את הליקויים.
29. על כן, אין לדרש מהתובעים לסת לנتابעת הזדמנות נוספת במסגרת ההליך המשפטי לתקן את הליקויים, והתובעים זכאים לפיצוי בהתאם לעלות תיקון הליקויים באמצעות קובלן מזדמן, ולא בהתאם לעלות התקיונים לנتابעת.

פיצוי בגין שלושת החודשים הראשונים של האיחור במסירה

30. סעיף 18 של הסכם המכרכז קובע: "מוסכם בזאת כי על אף כל האמור בהסכמים זה, ..., לא יראו בדוחית השלמת הדירה ומסירתה לקונה במועד המאוחר עד 90 (תשעים) ימי עבודה מעבר למועד המשירה, מכל סיבה שהיא, משום הפרה כלשהי של הסכם זה ו/או הוראה מההוראותיו על ידי המוכר".
- סעיף 23 של הסכם המכרכז קובע: "... אם עלתה האיחור במסירה על חיבור התקופות האמורויות (כולל סעיף 18 הנ"ל, ע.ב.) ישלם המוכר לקונה בגין תקופת האיחור המהווה



בית משפט השלום באשדוד

ת"א-09-628 פילוט ואחר' נ' פרץ בוני הנגב(1993) בע"מ

הפרה של ההסכם מצד המוכר סך השווה ל – \$400 (סכום זה שונה על ידי הצדדים ל- \$600) כפיצויי סופי ומוסכם ומוכר מראש לכל חדש איחור ... מובהר בזאת כי בכל מקרה של עיכוב במסירה העלה על התקופה הנקבע בסעיפים 20-18 לעיל, יוחשב העיכוב במסירה, לכל דבר ועניין, ובכלל זה לעניין תשלום פיצויים, החל מתום התקופה הנקבע בסעיפים 18- 20 ולא מתחילה, ולמשך אותה תקופה עיכוב בלבד".

31. נוכח הוראותיו במפורשות ומודיקות של הסכם המכר, לא זכאים התובעים לפיצויי בגין 90 הימים הראשונים של העיכוב במסירה.

סכום הפיצוי המגיע לתובעים

נוכח האמור לעיל, סכום הפיצוי המגיע לתובעים הוא כמפורט להלן :

עלות התקיונים : הצדדים אינם חולקים על חווות דעת המומחה. בהתאם לחווות הדעת, תיكون הליקויים על ידי התובעים, באמצעות קבלן מזדמן, עליה 29,040 ש"נ בתוספת מע"מ. על כן, אני מחייב את הנتابעת לשלם לתובעים סכום של 29,040 ש"נ בתוספת הצמדה וריבית כדין ממועד חכנת חוות דעת המומחה (2.3.12) ועד היום ובתוספת מע"מ כדין ; סה"כ : **35,000 ש"נ**.

בדיקה רטיבות : נוכח האמור בחו"ד המומחה בעניין הצורך לערוך בדיקת רטיבות, והעובדת שבדיקה כאמור לא בוצעה על ידי הנتابעת בטרם הגשת התביעה על ידי התובעים, אני מחייב את הנتابעת לשלם לתובעים סכום של 3,500 ש"נ, כפי הערצת המומחה, בתוספת הצמדה וריבית כדין ממועד חכנת חוות דעת המומחה ועד היום ובתוספת מע"מ כדין ; סה"כ : **4,200 ש"נ**.

דירות חלופי : מחוות דעת המומחה עולה כי התובעים לא יזדקקו לדיוון חלופי, אפילו אם יהיה צורך ליבש חלק מהבבית. על כן אני דוחה את התביעה לתשלום עבור דירות חלופי.

עגמות נשף : התנהלות הנتابעת גורמת לכך שההתובעים נאלצו לتبיעו אותה, והיא אף אליצה אותן לנחל את ההליך עד תומו ולא אפשרה לסיים את ההליך כבר לפני זמן רב, תוך שהיא עומדת על דעתה שההתובעים הפסידו את זכותם לפיצוי. על כן, אני מחייב את הנتابעת לפצות את התובעים בגין עגמות נשף בסכום של **8,000 ש"נ**.

שכר מומחים : אני סבור שיש להורות על השבת שכר טרחתם של המומחים מטעם התובעים. חוות דעתו של רון ארד הוכנה לצורך קבלת החזקה בדירה והתובעים לא הסתמכו עליה לצורך הגשת התביעה. חוות דעתו של מרדכי אדרל הייתה מופוזת. לעומת זאת, נוכח מציאות ליקויים על ידי מומחה בית המשפט, אני מחייב את הנتابעת להסביר לתובעים את חלקם בשכרו של המומחה דובדבני, בתוספת הצמדה וריבית כדין ממועד התשלומים למומחה ועד היום ; בסה"כ : **3,000 ש"נ**.



בית משפט השלום באשדוד

ת"א-09-628 פילות ואחר' נ' פרץ בוני הנגב(1993) בע"מ

.37. **תמלול השיחות**: נוכח מסקנתי לעיל בקשר לתמלול השיחות, הנتابעת אינה צריכה להסביר לתובעים את עלות תמלול השיחות.

.38. **שכ"ט והוצאות**: לאחר וסכים חוות הדעת אשר צורפה על ידי התובעים גבוהה כפי 4 מחוות דעת המומחה, על הנتابעת להשתחף רק ברבע מהמחצית הראשונה של האגרה אשר שולמה על ידי התובעים. לעומת זאת, לו הייתה הנتابעת מגלה קצת גמישות, ניתן היה למנוע את שמייעת הראיות ואת תשלום הממחצית השנייה של האגרה על ידי התובעים ועל כן, עליה לשלם להם את מלאה הממחצית השנייה של האגרה אשר שולמה על ידם.
על כן, בנוסף לשכר המומחים המפורט לעיל, תשלום הנتابעת לתובעים סכום כולל בגין הוצאות ושכ"ט בסך 20,000 ₪ (כולל החזר האגרה).

התוצאה

.39. הנتابעת תשלם לתובעים סכום כולל של 70,000 ₪ (מעוגל, כולל כל הסכומים המפורטים לעיל).

.40. סכום זה ישולם תוך 30 ימים מיום ואם לא, יתווסף לו הצמדה וריבית כדי מיהים ועד תשלום בפועל.

המציאות תשלח עותק לצדים.

ניתן היום, א' סיון תשע"ג, 10 Mai 2013, בהעדן הצדדים.


עמיית כהן, שופט